

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на 26 сентября 2022г.

1. Наименование Проекта: Обустройство детской игровой площадки
2. Место реализации Проекта: Муниципальное образование Калининского сельсовета Колыванского района Новосибирской области
Населенный пункт с.Боярка
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	157000,00	157000,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	140000,00	140000,00
2.1	средства Субсидии	107600,00	107600,00
2.2	средства бюджета поселения	21600,00	21600,00
2.3	инициативные платежи, всего:	10800,00	10800,00
2.3.1	денежные средства граждан	10800,00	10800,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	17000,00	17000,00
3.1	вклад жителей поселения	17000,00	17000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0
5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
- 5.1. Жители поселения:

Приняли трудовое участие по расчистке территории и установки оборудования.
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: участие не принимали
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью.
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – июль 2022г.

ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

К отчету прилагаются фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в формах): jpg.

Глава Калининского сельсовета
Кольванского района Новосибирской области



Сидорович О.Л.

Руководитель уполномоченной группы



Степанова А.В.

Дата 26.09.2022г.